..... PROJESİ KENTSEL YAPISAL VE BİTKİSEL UYGULAMASI İŞ PROGRAMI (Şubat-Aralık)

VERİLECEK HİZMET ve İŞİN CİNSİ		Peyzaj M.	Teknisyen	Bahçıvan	Düzişçi	Makina	Taşeron	ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS					HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS					EYLÜL				EKİM					KASIM				ARALIK			
	HAFTALAR							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
KANAL KAPAMA	Kapatma ve baca yapımı	Şş										K																																										
	Dolgu ve sıkıştırma	Şş										U																																									
	Baca seviyesi dolgusu ve tesviye				3	TK						R																																								
	Kapak ızgaralarının takılması	Şş										B																																								
İMAR YOLLARININ TASARIM &YAPIMI	Yol kotların kesinleştirilmesi	Şş										A																																							
	Yol kesit & malzeme tanımlanması	Şş										N																																							
	Yol orta akslarının çakılması	Şş																																																	
	Tesviye ve Rögarların bağlanması	Şş										B																																							
	Bordür ve kalıpların hazırlanması	Şş										A																																							
	Kaplama ve yüzey biçimlemesi	Şş										Y																																							
	Bina girişlerinin bağlanması				3							R																																								
	Fazla stabilize alınması ve toprak dolgusu				3	TK						A																																							
SOSYAL TESİSLER & ÇEVRESİ İNŞASI	Plan aplikasyonu ve temel kazısı	Şş				DK						M																																						
	İstinat, teras ve perde duvarların yapımı	Şş										I																																							
	Havuz kazılarının yapılması ve teras dolgusu	Şş				DK																																											
	Sosyal tesis bina inşaatı	Şş																																																	
	Havuz ve çavlan kaba inşaatının yapılması																																																	
	İnce işler, tesisat ve kaplama işleri											K																																							
	Damla havuz ve terasının kaplanması											U																																							
	Tropikana havuz ve terasının kaplanması											R																																							
HAVUZ & İNŞAATI	Plan aplikasyonu ve temel kazısı					TK						B																																							
	İstinat, teras ve perde duvarların yapımı	Şş				TK						A																																						
	Arkat ve amfi teraslarının biçimlemesi					TK						N																																						
	Havuz ve forum kaba inşaatının yapılması	Şş																																																
OVAL FORUM	İnce işler, tesisat ve kaplama işleri	Şş										B																																						
	Oval havuz ve forum teraslarının kaplanması	Şş										A																																						
	Oturma , aydınlatma ve donatıların montajı											Y																																						
GİRİŞ BÖLÜMÜ DÜZENLEMESİ	Plan aplikasyonu ve yol kodu ayarlanması	Şş										R																																						
	Kanal geçişi, yanyol ve bina bağlantıları											A																																						
	Baca seviyesi dolgusu ve alan tesviyesi					TK						M																																						
	Yol bağlantıları ve kotların ayarlanması	Şş				TK						I																																						
	Duvar uzantıları ve kaya havuzu yapımı																																																	
	Kontrol-güvenlik kulübesi ve demir kapı işleri	Şş																																															
SU GÖSTERİ AMFİSİ	Plan aplikasyonu, kod ve temel ilişkileri	Şş																																															
	Amfi terasları, yol vehavuz tabanı yapımı	Şş										K																																					
	Tesisat bağlantıları ve kayaların yerleştirilmesi	Şş										U																																					
	Kaplama ve yüzey biçimlemesi											R																																						
ARAZİ BİÇİMLEME	İnşaat atıkları ve kaba malzeme temizliği				3							B																																						
	Havuz ve temel malz.dolguda değerlendirilmesi				3	TK						A																																						
	Duvar arkaları ve kanal yanlarının dolgusu				3	TK						N																																						
	Eksik alttoprak dolgusu ve arazi biçimlemesi				3	TK			Cbl	Bbl		Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Gn																																	
	Alttoprak yüzeyinin yol kotlarında tesviyesi			1	3				Cbl	Bbl		Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Gn	Gn																																
	Aydınlatma sisteminin kurulması											B																																							
	Sulama tesisatı ana arterlerinin geçirilmesi									Cbl	A	Bbl	Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Gn																																
	Yüzey drenajı, rögar işleyişi ve atık temizleme			1	1					Cbl	Y	Bbl	Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Gn	Gn																																
TOPRAK HAZIRLIĞI	Üst toprak temini ve serilmesi			1	5						R	Cbl	Bbl	Bbl	Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Gn																															
	Yapı ve yol kodlarında toprağın tesviye edilmesi			1	1						A		Cbl	Bbl	Bbl	Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Abl	Gn																											
	Organik ve suni gübrenin toprağa karıştırılması			1	2						M		Cbl	Bbl	Bbl	Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Abl	Gn																											
	Aydınlatma pano ve direk flanşları yerleştirilmesi										I		Cbl	Bbl	Bbl	Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Abl	Gn																											
	Sulama tesisatı lateral ve başlıkların geçirilmesi													Cbl	Bbl	Bbl	Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Abl	Gn																										
	Alanın sulanması, ot kontrolu ve tesviye				2										Cbl	Bbl	Bbl	Ebl	Dbl	Dbl	Abl	Abl	Gn	Gn																									
ÖZEL DİKİM ALANLARI	Kaya bahçesi ve eğim tutucu kaya düzenlemesi			1	2	TB																																											
	Dışyol-Güneyduvarı arası yeşil şerit düzenlemesi			1	5	TB																																											
	Batı duvarı-Akasya sokak arası yeşil şerit düzenl.			1	5	TB						K																																						
	Tropikana havuz ve su gösterilerinin düzenlenm.			1	3	TB						U																																						
	Çiçek vadisi ve çim amfi düzenlemesi			1	3							R																																						
EKİM & DİKİM ALANLARI Hz.	Plan aplikasyonu ve dikim yerleri işaretlenmesi			1	1							B																																					
	Fidan çukurlarının açılması ve atıkların temizliği			1	5	TB						A																																					
	Çalı dikim alanlarının hazırlanması			1	5							N																																					
	Çiçek parterleri ve yer örtücü parterleri hazırlığı			1	3																																												
	Çim ekilecek alanların hazırlanması .			1	6							B																																					
	Çim ekilecek alanların sulanması ve ot kontrolu			1	2							A																																					
BİTKİLERİN DİKİMİ & BAKIM İŞLERİ	Büyük agaçların dikimi,hereklenmesi ve bakımı			1	5							Y																																					
	Yol ağaçlarının dikimihereklenmesi ve bakımı			1	3							R																																					
	Soliter ağaçların dikimi ve bakımı			1	3							A																																					
	Küçük ağaç ve ağaççıkların dikimi			1	3							M																																					
	Çalı dikimi ve damla sulama tesisatı döşenmesi			1								I																																					
	Çiçek ve yer örtücü bitkilerin dikimi, damla sul.T.			1																																													
	Çim ekimi ve bakım işlemlerinin yapılması			1		ÇM																																											
	Bakım ekibi oluşturulması ve görevi devralması			1	10																																												